



## Acta de 12 d'agost de 2015

S'acorden els següents punts:

### 1. Seguretat i Salut.

Cal vigilar constantment que els veïns no transitin per dins l'obra en execució i vetllar per tal que segueixin els itineraris de trànsit marcat. Es demana un cop més al Recurs Preventiu que realitzi les seves tasques en matèria de controlador de seguretat i salut.

### 2. Estat dels treballs al final de cada jornada laboral.

Al final de la jornada laboral és imprescindible tenir:

- Connectada tota la xarxa de sanejament.
- No deixar la xarxa descoberta a cel obert.
- Tenir tapades totes les rases pel cap de setmana,
- Tenir senyalitzats i protegir exhaustivament els punts perillosos.

### 3. Cal tenir localitzats els serveis existents.

Es realitzaran cales de forma prèvia a l'execució dels treballs d'implantació de nous serveis.

### 4. L'empresa durà a terme les accions necessàries per tal d'agilitzar els treballs de FECSA.

### 5. Treballs de GAS.

Es prendran mesures de seguretat (ventilació) al punt on s'ha trobat una cavitat no ventilada amb perill d'acumulació de gas.

### 6. Subquadre d'enllumenat públic.

Es corregirà l'esquema unifilar del subquadre segons la proposta de l'empresa.

### 7. Compactació de l'explanada abans de la col·locació del ferm.

Per tal de donar validesa a la compactació de les rases dels carrers, es procedirà de la següent forma:

- Si hi ha una sola capa de terraplenat damunt conductes de gruix no major a 35cm, es farà assaig próctor del sòl del terraplé i es verificarà la seva compactació mitjançant assaigs de densitats "in situ" amb la cadència suficient indicada pel laboratori acreditat. En cas de no complir, s'haurà d'humitejar o assecar segons el cas i tornar a compactar mecànicament.

- Si hi ha més de dues capes de terraplenat, es farà una placa de càrrega en els punts assenyalats en anteriors actes. En aquest cas, i si no es compleix amb la compactació requerida, s'haurà d'excavar la zona afectada i tornar-la a compactar per capes no majors de 35cm i realitzar de nou els assajos descrits en el punt primer.



No s'autoritzarà la col·locació de cap capa de ferm fins a disposar de la justificació documental de la compactació requerida pel projecte.