



Acta de 15 de setembre de 2015

S'acorden els següents punts:

1. Canvis de material i/o de la qualitat d'aquests materials.

No s'accepten canvis ni disminucions de qualitat. Es demana al contractista que no posi en qüestió aquest punt.

2. Hi ha retrassos a l'obra que poden afectar al termini previst d'acabament.

S'exigeix al contractista que posi els mitjans adients per a corregir aquesta situació. Es demana a l'empresa que porti tots aquells documents justificatius conforme ha encarregat:

- Les llambordes previstes.
- Els elements d'enllumenat (columnes i equips de lluminàries).
- Els canals ranurats i els escossells.

3. En referència a Fecsa, s'acorden els següents punts:

- Revisió de la xarxa de baixa tensió amb tècnics de Fecsa.

Com a conseqüència de la revisió, es concreten els canvis i treballs pendents de realització. Fecsa manifesta que procurarà no demorar l'execució dels treballs que té encarregats per part de Port-Narbonne.

- Seguretat i Salut.

Fecsa s'ha d'adherir al pla de seguretat de l'obra i el contractista ha d'omplir el llibre de subcontractació fent l'anotació pertinent. Es demana a Fecsa que faci la petició formal d'adhesió al pla i nombri al recurs preventiu que el representarà en quan a la coordinació de seguretat i salut. La persona que designi Fecsa per realitzar aquesta funció, haurà de seguir les ordres del recurs preventiu general de l'obra.