



## Acta 26 d'agost de 2015

S'acorda els següents punts:

### 1. Canal de reg.

Es realitza una prova d'aigua per comprovar la correcta canalització del reg existent a la plaça de l'Església. Es detecta que el reg ha estat connectat erròniament a la xarxa de sanejament d'aigües pluvials a la zona de confluència amb la plaça de la Vila i s'ordena la correcció de l'error.

Abans de procedir a la preparació de l'explanada es comprovarà que la canalització d'aigua funcioni adequadament.

### 2. Soterrament de línies elèctriques a la Plaça de la Vila.

S'ordena la realització d'una cata per tal de localitzar els serveis sota la vorera de can Dalmau i determinar el traçat del soterrament. Si és possible la línia se soterrarà tot evitant afectar la zona destinada al pas de vehicles.

### 3. Desaigua del baixant de l'església.

Aquest desaigua situat entre la plaça de l'Església i la travessera Estreta es connectarà a la nova reixa de sanejament marcada al projecte. Pel seu allargament es procedirà de la mateixa manera que amb la resta de baixants.

### 4. Xarxa d'enllumenta públic.

Es fa un seguiment exhaustiu de tota la xarxa d'enllumenta públic i es determinen els següents punts:

- S'especifiquen i marquen els tubs de canalització de les línies d'enllumenat públic, sonorització y previsió de parquímetres.

- Es planteja la qüestió de si els fanals Neovilla han de portar o no vidres de protecció. L'empresa exposa que, a l'anar equipats amb leds, les pantalles blanques dificultaran la il·luminació. Es decideix que es realitzarà la instal·lació tal com està prevista i que es farà una prova amb el primer fanal que s'instal·li.

- Es determina la dimensió de l'armari del quadre de maniobra segons la nova ubicació (encastat a la paret de l'església), la millora del quadre i la integració dels comptadors existents. El nínxol tindrà una dimensió de 70 cm. d'amplada, 190 cm. d'alçada i 30 cm. de profunditat. La porta mesurarà 70x170 cm. amb sòcol inferior fixe de 70x30 cm. i serà de xapa d'acer corten de 6 mm de gruix amb el marc amagat.

- Es sol·licita a l'empresa adjudicatària la valoració de la millora sol·licitada al quadre d'enllumenat, així com els abonaments provocats pel canvis d'ubicació i modificacions de les seccions de les línies.

- L'empresa sol·licita la factura corresponent al comptador on s'ha de connectar la



instal·lació per a poder fer les legalitzacions i comprovacions oportunes.

#### **5. Formigonat del carrer Figuerich.**

Per a poder estendre la primera capa de formigonat, l'empresa adjudicatària haurà de:

- Aportar les proves de compactació sol·licitades a l'acta núm 7.
- Replantejar amb estaques i cordills la rasant central del carrer i tenir clares les ubicacions de les pastilles de formigó.

#### **6. Actuacions al carrer d'Amer.**

Es prohibeix fer cap mena d'actuació al carrer d'Amer que impedeixi la circulació del transit fins que no quedi restituit l'accés a la plaça de la Vila pel passeig de l'Estació i la plaça de l'Església.